



## RAPPORT D'EVALUATION

### LE PROJET: RÉALISATION ET IMPACT

Tous les objectifs du projet sont atteints. Le puits a été foré, une eau de qualité est disponible, Les travaux de consolidation du puits sont terminés, le système de pompage à l'aide d'une pompe électrique submersible installé, les tests de fonctionnement sont positifs. Recrutement et formation du comité 'WASH', formation des trois techniciens. La coopération de la communauté villageoise et du centre a été assurée.

Un retard est enregistré dans le renforcement du courant électrique disponible sur le site du centre. Ce travail n'incombe pas au projet mais est du ressort de la société publique d'électricité. On nous a assuré que le travail serait effectué très prochainement. Les tests complets ont pu être faits à l'aide d'un générateur mobile.

Le projet a permis la formation du comité WASH et des trois techniciens ; il est prêt à fonctionner, mais attend le travail promis par l'organisation publique en charge de l'électricité pour renforcer la connexion au centre.

Le projet a subi des retards - pour les causes suivantes :

- Les délais encourus pour obtenir les différents accords des Autorités : Régie des Eaux, Ministère de la Santé, Mairie etc..
- Les négociations plus poussées que d'habitude avec les fournisseurs vu l'inflation des coûts
- Délai d'attente encouru pour faire coïncider le forage avec d'autres opérations similaires dans la région, dans un but d'économie..

Ces retards n'ont pas d'effet sur la qualité du travail entrepris.

Par contre il n'a pas été aisé de travailler dans un environnement qui subit une inflation de 30% en moyenne. Il en a résulté des surcoûts que l'on a essayé de limiter sans altérer la qualité du travail.

Clairement, la mise en route de l'approvisionnement en eau aura un impact important sur le fonctionnement du centre de santé qui jusqu'à présent devait se contenter du portage d'eau – une eau de pauvre qualité.

Mais tant que le projet ne fonctionne pas, nous ne pouvons avoir de réaction concrète du public. A ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que l'engagement du public local - futur bénéficiaire - dans le projet a été tout à fait adéquat. Egalement signaler que le projet s'est déroulé à la satisfaction des services de santé.

L'effet multiplicateur se réalise essentiellement par la prise de connaissance du projet par d'autres entités dans le besoin situées dans le même district. Déjà, la bonne progression de ce projet a encouragé un autre centre de santé à demander une intervention similaire. Un projet a été soumis au Fonds Elisabeth et Amélie, il a été approuvé en 2023..

## CALENDRIER

Le projet est terminé. Ce qui incombait à OSRA a été réalisé conformément au cahier des charges et à la satisfaction des autorités locales. Reste la question de la connexion au réseau électrique renforcé qui n'est pas de la responsabilité d'OSRA mais celle des instances publiques. Bien entendu nous continuons à insister auprès des services publics d'électricité pour qu'ils établissent la connexion nécessaire au plus vite.

## BUDGET ET FINANCEMENT

Le financement de ce projet a été offert par deux fonds généreux, le Fonds Elisabeth et Amélie et le Fonds Pierre van der Mersch, tous deux gérés par la Fondation Roi Baudouin. Un solde a été financé par Help OSRA asbl.

<i>Projet BILL</i>	<i>Fds PvdM</i>	<i>Fds E. &amp; A.</i>	<i>Fds OSRA</i>	<i>Total Euros</i>	<i>Total ETB</i>
Budget alloué (Euros)	9.983	39.983	1.000	50.966	2.846.346
Dépenses réelles	10.000	41.158	1.639	52.797	2.933.167
Dépassement budgétaire	17	1.175	639	<b>1.831</b>	86.821

IL résulte de ces comparaisons un dépassement d'un peu plus de 3%, essentiellement sur les postes comportant un apport de fournitures extérieures souvent importées.

Bien entendu, OSRA a pris à son compte ces dépassements budgétaires.

\*\*\*\*\*